

REGIONE TOSCANA
Programma Operativo Regionale
FESR 2014-2020

Comune di Santa Maria a Monte



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -
DEFINITIVO - ESECUTIVO

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI
Ristrutturazione Patrimonio Comunale
Sostituzione di infissi al Palazzo Comunale

PALAZZO COMUNALE
COMUNE SANTA MARIA A MONTE
Piazza della Vittoria n. 47

TAVOLA n° 5 REV.2021 27/12/2021	SPECIFICHE DI INTERVENTO art. 33, comma 1, punto c) del DPR 207/2010
---	--

PROGETTAZIONE	TECNICO REVISIONATORE	R.U.P.
Arch. FABIANO BERTELLI via Tosco Romagnola Est n. 233 56020 S.Romano (PI) Tel./Fax 0571 450937 f.berelli74@gmail.com	Arch. MASSIMILIANO ZINGONI via Tosco Romagnola Est n. 233 56020 S.Romano (PI) Tel./Fax 0571 450937 massimiliano.zingoni@gmail.com	Ing. IANNOTTA MAURIZIO
SCALA 1:50		

fase I Posizionare le protezioni a vitone a stringere sulle spallette esterne del vano, in numero adeguato e sufficiente	fase II Operare il taglio mediante mola delle zanche di bloccaggio che risultano superficiali e ben visibili	fase III Rimuovere le ante e il telaio fisso dell'infisso
fase IV Montare il sistema anticaduta personale costituito da un ancoraggio provvisorio portatile da porta UNI EN 795 - classe B come indicato nel PSC e lavorare esclusivamente in trattenuta		fase V Stuccare i tagli fatti per la sezionatura delle zanche di bloccaggio rifinendo gli sguanci
fase VI Posizionare il telaio fisso del nuovo infisso bloccandolo con turbotritti e schiuma espandente	fase VII Posizionare le ante interne ed i relativi vetri	fase VIII Realizzare la sigillatura del perimetro esterno del nuovo infisso e posare il coprifilo esterno
fase IX Rimuovere le protezioni a vitone poste a stringere sulle spallette esterne del vano	fase X Realizzare la sigillatura del perimetro interno del nuovo infisso e posare il coprifilo interno	fase XI Imbiancare a tempera bianca gli sguanci

- IMPORTANTE -

Per ovvie ragioni di controllo e sicurezza degli ambienti, tutto il lavoro di sostituzione degli infissi dovrà obbligatoriamente essere programmato e condotto in modo tale che a fine turno lavorativo giornaliero siano state completate integralmente tutte le fasi dalla I alla VIII di ciascuno di quei vani-infisso a cui è stato dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Per ogni infisso è possibile posticipare solo e soltanto le lavorazioni che vanno dalla fase IX alla fase XI, che possono essere eseguite successivamente su un maggior cumulo numerico di infissi già sostituiti.