

1) FASI DI LAVORO IMPIANTO ELETTRICO E RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE FASI IMPIANTO ELETTRICO	Giorni Lavoro in due persone
Tracciatura dell'impianto relativamente ai passaggi esterni delle tubazioni	2
Posa tubazioni esterne (cavidotto corrugato doppia parete) per linee elettriche	2
Collegamenti di terra	3
Tracciature con bomboletta spray dell'impianto sulle pareti interne della struttura	1
Posizionamento e fissaggio delle tubazioni, scatole e cassette di derivazione da incasso (a parete e/o soffitto e/o pavimento)	9
Infilaggio dei cavi linee elettriche	6
Collegamento apparecchi (punti luce, ecc)	15
Realizzazione impianto di terra esterno (chiusura del collegamento con impianto esistente)	2
Cablaggio quadri elettrici	3
Cablaggio delle cassette di derivazione	15
Verifiche e messa in servizio	6