



COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
PROVINCIA DI PISA

CRONOPROGRAMMA
LAVORI

**OPERE RELATIVE A LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE E PARCHEGGI
NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE**

**PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA E SALUTE FISICA DEI
LAVORATORI E DI COORDINAMENTO
DLGS 81/2008 E S.M. E I. TITOLO IV
(EX DLGS 494/1996 – DLGS 528/1999 – DPR 222/2003)**

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI ASFALTI DI PARTE DI VIA CERRETTI IN CERRETTI E DI PARTE DI VIA DEL FOSSO A MONTECALVOLI, REALIZZAZIONE DI N. 5 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE.

RESP. DEL PROCEDIMENTO: **ING. MAURIZIO IANNOTTA**
Servizio LL.PP.
Settore 3 Politiche del Territorio e LL.PP.
Comune di Santa Maria a Monte

C.S.E. e C.S.P.: **ING. ALESSANDRO VERACINI**
Via Pregiuntino n. 42 – 56020 Comune di Santa Maria a Monte (PI)
*Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)
tecnico abilitato con corso di formazione di 120 ore in attuazione della direttiva 92/57/CEE
istituito ai sensi dell'art. 10 D.lgs 494/96 e delibera del Senato Accademico n. 329
dell' 8 giugno 2004 - Università di Pisa
aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi dell'allegato XIV,
D.Lgs n° 81 del 9/04/2008 - Socip s.r.l 40 ore + Betaformazione 40 ore.*

UBICAZIONE: S. Maria a Monte (PI)

COMMITTENTE: **Amministrazione Comunale di SANTA MARIA A MONTE**
con sede a Santa Maria a Monte, piazza della Vittoria 47
C.F. 00159440502

S. Maria a Monte, li 27 Giugno 2017

**Il Responsabile del
Procedimento**

**Il Coordinatore
della sicurezza**

**Il Direttore
dei Lavori**

| N° | ATTIVITA' LAVORATIVA | DURATA | IMPORTO | Settimana 1 | | | | | | | Settimana 2 | | | | | | | Settimana 3 | | | | | | | Settimana 4 | | | | | | | Settimana 5 | | | | | | |
|----|--|--------|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | CANTIERE STRADALE DI MONTECALVOLI | 5 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE DI VIA DEL FOSSO | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Viabilità e segnaletica cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Montaggio bagni chimici e baracche | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Apposizione segnaletica cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Montaggio recinzione e cancello di cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Apposizione segnaletica stradale provvisoria | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ASFALTATURA DI VIA DEL FOSSO | 2 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Taglio massicciata stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Demolizione massicciata stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Posa in opera di conglomerato bituminoso | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Finitura manto stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ripristino bitumatura massicciata stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Trasporto a rifiuto | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | RIALZAMENTO POZZETTI E CHIUSINI IN VIA DEL FOSSO | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Adeguamento pozzetti e posa di chiusini e griglie | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Verniciatura segnaletica orizzontale stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Smontaggio impianto elettrico di cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Smontaggio bagni chimici e baracche | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Smontaggio recinzione e segnaletica di cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Trasporto a rifiuto | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CANTIERE STRADALE DI CERRETTI | 18 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE DI VIA CERRETTI | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Viabilità e segnaletica cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Montaggio bagni chimici e baracche | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Apposizione segnaletica cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Montaggio recinzione e cancello di cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Apposizione segnaletica stradale provvisoria | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ASFALTATURA DI VIA CERRETTI | 15 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Taglio massicciata stradale | 2 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Demolizione massicciata stradale | 2 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Posa in opera di conglomerato bituminoso | 2 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Finitura manto stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ripristino bitumatura massicciata stradale | 2 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Trasporto a rifiuto | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | RIALZAMENTO POZZETTI E CHIUSINI IN VIA CERRETTI | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Adeguamento pozzetti e posa di chiusini e griglie | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Verniciatura segnaletica orizzontale stradale | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE | 1 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Smontaggio impianto elettrico di cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Smontaggio bagni chimici e baracche | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Smontaggio recinzione e segnaletica di cantiere | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Trasporto a rifiuto | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI | 5 | 0.00 | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | [diagonal lines] | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Tinteggiatura attraversamento pedonale di Via Cerretti | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Realizzazione dell'attraversamento pedonale in via Pregiuntino | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Realizzazione dell'attraversamento pedonale in via Francesca | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Realizzazione dell'attraversamento pedonale in via Bientina | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Realizzazione dell'attraversamento pedonale in via Firenzuola | 1 | 0.00 | [blue] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |